



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสี

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสี หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๗
๒	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๕	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๗
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง ส่งน้ำชลประทาน SR-LMC บ้านตุ๊กตึง หมู่ที่ ๖	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๗
๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล.โดยการเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตถนนคสล.สายภายใน หมู่บ้านดอนจำ หมู่ที่ ๗	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๓๐ ต.ค. ๖๗
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบ.ถ. ๒๑๕-๑๗ ระบายน้ำบ้านดอนจำ(คุ้มหนองน้ำ- คลองชลประทาน)บ้านดอนจำ หมู่ที่ ๘	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย. ๖๗
๖	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายข้างวัดบัวทอง หมู่ที่ ๙ เชื่อมถนนสายหนองบัวสี-ดอนจำ	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย. ๖๗
๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑	๔๑๓,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๗
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ หมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย. ๖๗
๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่ง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำคุณคอกหมู บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๒	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑ ก.ค.-๒๙ ก.ย.๖๗
๑๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๕	๕๙๒,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๒๕ มิ.ย.-๒๓ ต.ค. ๖๗
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตุณ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๖	๕๙๒,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๐	๐	กองช่าง			✓	๑๖ ก.ค.-๑๔ ต.ค. ๖๗
๑๓	ก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายทางสงฆ์วิทยาวัง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๓	๑๖๒,๐๐๐	-	๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๓	๕๘๑,๐๐๐	-	๕๘๑,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๑๕	ปรับปรุงถนนดินโดยการยกทรงพื้นดินพร้อม ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนดินสายห้วยสะ หระ-หนองป่าช้า บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๕๗๐,๐๐๐	-	๕๗๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๑๖	ปรับปรุงถนนดินโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ คอนกรีตถนนคสล.สายรอบหมู่บ้านบัวแดง, บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕,๑๖	๕๙๐,๐๐๐	-	๕๙๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๑๗	ปรับปรุงถนนดินโดยการยกทรงพื้นดินพร้อม ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนดินสายรอบ หมู่บ้าน บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ ๑	๓๕๕,๐๐๐	-	๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๑๘	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเม็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมคลองส่งน้ำ ชลประทาน ๒๒R-LMC	๕๗๕,๐๐๐	-	๕๗๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			กัมนเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	ก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายรอบหมู่บ้านด้านฝั่ง ตะวันออก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๙	๓๙๕,๐๐๐	-	๓๙๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๒๐	ก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายข้างวัดบ้านหนอง กอก(ด้านตะวันออก) บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๕๗๕,๐๐๐	-	๕๗๕,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๒๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๑๕	๕๙๐,๐๐๐	-	๕๙๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรังซอยทางซ่าง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๒๓	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ำชลประทาน ๗R-LMC บ้าน บัวแดง หมู่ที่ ๕	๕๘๘,๐๐๐	-	๕๘๘,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ
๒๔	ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวางเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีตถนนคสส.ภายในหมู่บ้าน (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง)บ้าน บัวแดง หมู่ที่ ๕	๓๐๒,๐๐๐	-	๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	✓			กันเงินไว้เบิกเหลือ ใช้งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๕	๕๐๐	สำนักงาน ตำบล			✓	๒๖ ก.ค. ๖๗
๒	รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๘,๑๕๕	๑,๘๔๕	สำนักงาน ตำบล			✓	๒๔ พ.ค. ๖๗
๓	ทำความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๕	๑๕๐๐	สำนักงาน ตำบล			✓	๘ มี.ค.-๕ ก.ค. ๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองบัว	๒๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไป เบิกจ่ายรายการใหม่
๒	ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๑๖	๘๔๐๐	สำนักงานปลัด			✓	๒ ก.ค. ๖๗
๓	ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไปเบิกจ่าย รายการใหม่
๔	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(งาน ส่งเสริมการเกษตร)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไปเบิกจ่าย รายการใหม่

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลและสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	สนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มพ่อค้าบ้านตุ๊กอิ่ง หมู่ที่ ๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๙ เม.ย. ๖๗
๒	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๕,๙๕๐	๖,๐๕๐	สำนักงานปลัด			✓	๑๙ มี.ค. ๖๗
๓	รณรงค์ขับไล่ลดภัย	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไป เบิกจ่ายรายการใหม่
๔	รณรงค์ป้องกัน บำบัด พื้นชุ่มและแก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศ	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไป เบิกจ่ายรายการใหม่
๕	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๕๑๐๐	สำนักงานปลัด			✓	๒๔ มี.ย. ๖๗
๖	งดเหล้าเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๓๕	๖๕๐๐	กองสวัสดิการ สังคม			✓	๑๗ ก.ค. ๖๗
๗	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไปเบิกจ่าย รายการใหม่

๘	ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชน (ศึกษายกยະตนทาง)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด		✓	๒๓ พ.ค. ๖๗
๙	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓		โอนลดโครงการไปเบิกจ่ายรายการใหม่
๑๐	สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนดสำหรับหญิงเจริญพันธุ์	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๒๐	๔,๖๘๐	สำนักงานปลัด		✓	๑ เม.ย. ๖๗
๑๑	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๐,๐๐๐	๓๖,๖๕๐	๓,๓๕๐	สำนักงานปลัด		✓	๑๖ ก.ค. ๖๗
๑๒	สนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอเสื้อจากกก บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม		✓	๑๙ เม.ย. ๖๗
๑๓	สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอเสื้อจากกกบ้านหนองกอก หมู่ที่ ๘	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม		✓	๙ เม.ย. ๖๗
๑๔	สนับสนุนกลุ่มอาชีพทอเสื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ ๙	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม		✓	๔ เม.ย. ๖๗
๑๕	ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓		โอนลดโครงการไปเบิกจ่ายรายการใหม่
๑๖	พัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบทำงาน(๕ส)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๑๔๕	๑,๘๕๕	สำนักงานปลัด		✓	๑ พ.ค. ๖๗, ๒๘ ส.ค. ๖๗
๑๗	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๗๕	๔,๔๒๕	สำนักงานปลัด		✓	๑๐-๑๔ มิ.ย. ๖๗
๑๘	ส่งเสริมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	✓		
๑๙	ส่งเสริมอาชีพในชุมชนสามารถสร้างกลไกสนับสนุน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๓๔	๑,๔๖๖	กองสวัสดิการสังคม		✓	๒๘ มิ.ย. ๖๗
๒๐	สนับสนุนงบประมาณหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริดี	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด		✓	ก.ค.-ส.ค. ๖๗
	สาธารณสุข							
๒๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(งานป้องกัน)	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๒๘๑	๕๐,๗๑๙	สำนักงานปลัด		✓	๑๓ มิ.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่(กองสวัสดิการสังคม)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			
๒๓	สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุชุมชนตำบลหนองบัวฮี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม			✓	๔ เม.ย. ๖๗
๒๔	สานพลังชุมชนคนปลอดภัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้ควันบุหรี่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๙๐	๑๑๐.๐๐	สำนักปลัด			✓	๑๒ ก.ค. ๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศพด.ในสังกัดอบต.หนองบัวฮี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๗	๓.๐๐	กองการศึกษาฯ			✓	๙ ก.พ. ๖๗
๒	จัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ			✓	๑๐ เม.ย. ๖๗
๓	ประชุมผู้ปกครองเด็ก	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๑	๑๗,๗๔๙	กองการศึกษาฯ			✓	๑๐-๑๒ ก.ค. ๖๗
๔	จัดขบวนแห่ทางสว่างพระบารุ่รางราษฎร์ชุมมณีน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ			✓	๖ ธ.ค. ๖๖
๕	สนับสนุนเพื่อการศึกษาในอนาคต	๔๐,๐๐๐	๓๘,๗๓๕	๑,๒๖๕	กองการศึกษาฯ			✓	๒๗ มี.ค. ๖๗
๖	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลตาบตาบยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๙๒๒	๒๘.๐๐	กองการศึกษาฯ			✓	๒๐-๒๔ ธ.ค. ๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
						ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไป เบิกจ่ายรายการใหม่
๒	ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นด้านคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตการศอรุย์ชั้น ทรัพยากร	๒๕,๐๐๐	๒๔,๓๓๔	๖๖๖.๐๐	สำนักงานปลัด			✓	๒๔ เม.ย. ๖๗
๓	ปรับปรุงหรือจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๓๐,๐๐๐	๒๑๘,๗๘๐	๑๑,๒๒๐	กองคลัง			✓	เม.ย.-ก.ค. ๖๗
๔	บริการเสริมที่เก็บภาษีถึงบ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๗๐	๔,๐๓๐	กองคลัง			✓	๑๐-๒๑ มี.ย. ๖๗
๕	ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำ ท้องถิ่น ชูรางวัลการ พนักงานอบต.หนอง บัวฮีและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๑๘๒,๔๐๐	๑๗๖,๑๑๕	๖,๒๘๕	สำนักงานปลัด			✓	๒๕-๓๑ พ.ค. ๖๗
๖	ประชุมประชาชนท้องถิ่น	๒๔,๐๐๐	๑๘,๖๗๕	๕,๓๒๕	สำนักงานปลัด			✓	๑๓-๒๗ ก.พ. ๖๗
๗	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีสัมมนา	๑๐,๐๐๐	-	๐	สำนักงานปลัด	✓			โอนลดโครงการไป เบิกจ่ายรายการใหม่
๘	สนับสนุนงบประมาณศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของอปท.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด			✓	๒๑ ธ.ค. ๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

- จากการติดตามและประเมินผล พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มีดังนี้
๑. นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ
 ๒. แต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอนี้

๑. กำหนดช่วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อเสนิต่อรองลงมาให้ทราบทุกกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้สำนักงานโครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงาน